

REMODELAÇÃO DA SALA DAS SESSÕES

20 de Outubro 2008

Os trabalhos da empreitada decorreram, nesta 12.ª semana, como previsto no respectivo Plano de Trabalhos, o que foi constatado por elementos do Conselho de Administração da Assembleia da República, que, no passado dia 16 de Outubro, visitaram o local onde decorre a empreitada.

Assim, encontram-se em execução os trabalhos de colocação dos elementos metálicos de fixação das bancadas à estrutura de suporte do piso. Foi ensaiada esta fixação, em localização definitiva, de um dos módulos de bancada já recuperado.

Prosseguem, paralelamente, os trabalhos de colocação do contraplacado marítimo que vai servir de base ao revestimento de piso do Hemiciclo.



Continuam também os trabalhos de implantação das novas condutas metálicas do novo sistema de ar condicionado, estando já executados alguns dos ensaios de estanquicidade previstos.

Ao nível das galerias do público, decorrem os trabalhos de implantação das unidades de AVAC previstas, tendo sido aplicadas amostras para definição e aplicação do tipo de revestimento de absorção acústica das paredes e tectos.

Prosseguem ainda os trabalhos de implantação da cablagem, prevista em projecto, nas correspondentes esteiras de cabos, tendo sido iniciada a colocação da cablagem específica de vídeo e áudio.

Continuam em bom ritmo os trabalhos de adaptação e restauro das bancadas em oficina, encontrando-se já em obra dois desses módulos recuperados.