

# REMODELAÇÃO DA SALA DAS SESSÕES

27 de Outubro 2008

Os trabalhos da empreitada decorreram nesta 13ª. semana, como o previsto no Plano de Trabalhos, tendo os mesmos sido visitados, no dia 23 de Outubro, por diversos elementos da comunicação social acreditados na Assembleia da República, os quais, em obra, tiveram a oportunidade de obter informações e trocar impressões com representantes do Dono da Obra e do empreiteiro acerca do decurso e vicissitudes da mesma.



Especificamente, terminaram os trabalhos de colocação dos elementos metálicos de fixação das bancadas à estrutura de suporte do piso e de aplicação da respectiva pintura intumescente.

Continuam os trabalhos de colocação do contraplacado marítimo que vai servir de base ao revestimento de piso do Hemiciclo, prosseguindo também os trabalhos referentes aos ensaios de estanquicidade previstos para o Novo Sistema de Ar Condicionado.

Nas galerias do público, deu-se início à implantação dos ventilo-convectores ao nível das paredes e pavimentos.

Prosseguem também os trabalhos de implantação da cablagem prevista em projecto, nas correspondentes esteiras de cabos, continuando a montagem da cablagem específica de vídeo e áudio.

Foi dado ainda início à instalação das armaduras de iluminação da clarabóia.

Continuam os trabalhos de adaptação e restauro das bancadas em oficina.