

REMODELAÇÃO DA SALA DAS SESSÕES

10 de Novembro 2008

Os trabalhos da empreitada decorrem como o previsto no Plano de Trabalhos, com a conclusão dos trabalhos de AVAC complementares – condutas e registos corta-fogo e ligação à Unidade de Tratamento de Ar –, já que se encontra concluída a sua adaptação ao novo sistema AVAC.

Encontram-se em fase de finalização os trabalhos relativos às ligações das unidades AVAC implantadas nas galerias ao sistema central.



Foi concluída a passagem de cabos de alimentação de energia do Quadro Geral de Baixa Tensão até ao Hemiciclo e também passados os cabos do sistema de detecção de incêndios.

Foi concluída a montagem das armaduras na clarabóia, de apoio aos sistemas de TV.

Estão em execução os trabalhos dos forros acústicos das galerias (tectos e paredes).

Foi ainda executado o fecho do pavimento da última fila de bancadas do Hemiciclo, continuando em curso os trabalhos de adaptação das bancadas em oficina.

