

# REMODELAÇÃO DA SALA DAS SESSÕES

17 de Novembro 2008

Os trabalhos da empreitada decorrem de acordo com o faseamento estabelecido no Plano de Trabalhos. Após a conclusão dos trabalhos de implantação da rede de condutas e acessórios, tiveram lugar os ensaios finais globais da instalação que satisfizeram os requisitos de estanquidade estabelecidos em cadernos de encargos.

Nesta fase, encontram-se em execução os trabalhos de verificação das condições de isolamento das condutas e a reposição deste tipo de revestimento em situações pontuais, extensível a toda a rede do sistema AVAC.

Foram concluídas as ligações ao sistema central das unidades AVAC (ventilo-convectores), implantadas nas galerias.



Estão em fase de execução os trabalhos nos forros acústicos das galerias (tectos e paredes).

Entretanto, continuam os trabalhos de adaptação das bancadas em oficina, sendo de registar a conclusão de um conjunto de 21 unidades.

No sistema de iluminação, foram concluídos os trabalhos de montagem das restantes armaduras, na clarabóia.

