

REMODELAÇÃO DA SALA DAS SESSÕES

26 de Janeiro de 2009

Os trabalhos da empreitada decorrem nesta fase com as intervenções planeadas ao nível dos acabamentos e ligações de infra-estruturas.

No âmbito dos trabalhos de carpintaria, foi dada a velatura nos pavimentos das 3.^a, 4.^a e 5.^a filas, bancadas da comunicação social e presidência, cuja montagem foi já concluída. Deu-se igualmente início aos trabalhos de afagamento das 2.^a, 3.^a, 4.^a, 5.^a e 6.^a filas.



Continuam os trabalhos de implantação das infra-estruturas no interior das bancadas.

Encontra-se em fase final de montagem a bancada do orador e respectivo sistema elevatório e em execução os trabalhos de colocação dos alçapões de visita à parte inferior do Hemiciclo.



Ao nível das galerias do público, prossegue a execução dos trabalhos de remates em estuque nas paredes e tectos, ultimando-se a montagem do pavimento da galeria reservada.

Relativamente às zonas técnicas de apoio (UPS e bastidores), encontra-se concluída a conexão do novo sistema AVAC.

