

REMODELAÇÃO DA SALA DAS SESSÕES

2 de Março de 2009

Os trabalhos da empreitada decorrem, nesta fase, com os acabamentos e o apoio de construção civil às ligações de cablagens das infra-estruturas.

Foram realizados os ensaios finais dos bastidores e monitores do sistema informático, encontrando-se em curso os trabalhos de instalação dos equipamentos de audiovisuais.



Decorrem os ensaios gerais de medição de caudal e controlo do sistema AVAC.

Encontram-se em execução os ensaios de luminotecnia relativos aos projectores interiores, enquanto que, paralelamente, prosseguem os trabalhos de montagem dos projectores da clarabóia interior.

Foram também concluídos os trabalhos de reparação e pintura das paredes e tecto do corredor de acesso às Galerias Reservadas.



Foi, entretanto, dado início aos trabalhos de desmontagem da parte interior do túnel de acesso à obra, nos Passos Perdidos.